ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

[illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -7-

[illegible] Sub Div. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03, ಅಟ್ಟೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Maintenance of foothpaths in Someshwara ward no 03 of Yelahanka Satellite Town sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ: 003-23-000010 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 74/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 22/08/2022 ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/W.O/94/2022-23 Dated 03/02/2023 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

18)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಗರದ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ SFS 208, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

19)

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಏಟಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ Worksip ಮೊತ್ತವು ರೂ.353185.73/- ಇದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.14.87% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ

20)

ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ E.I.R.L ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ E.I.R.L ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, E.I.R.L ಮೊತ್ತವು ರೂ. 354638.00/- ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.14.93% ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ. 2798682.70 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2374545.00 ಕ್ಕಿಂತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ

21)

ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64

22) ಕಿ.ವಿ.ಗ (ಯಲಹಂಕ)

ಕಂಡಿಕೆ (18) ಮತ್ತು (21) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ Worksip

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
23)	[illegible] ₹27,98,682-7 [illegible] ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರು (ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Repairs and maintenance of Footpaths in Someshwara ward no-03 of Yelahanka satellite Town sub division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

24)

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.27,98,682.70**ಗಳು **(Including GST)**
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**3,53,185.73(14.87%)**ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ3,54,638.00(14.93%)**ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಪಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Recommended

25) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

(ಪೂರ್ಣ)